


Číslo spisu

OU-BB-OSZP2-2025/009260-017

Banská Bystrica

07. 03. 2025



## Rozhodnutie

o schválení zmeny plánu prác

### Popis konania / Účastníci konania

Popis konania / Účastníci konania

Správne konanie vo veci schválení zmeny plánu prác na odstránenie environmentálnej záťažou BR (016) / Predajná - skládka PO Predajná II (SK/EZ/BR/74) podľa § 8 ods. 6 zákona č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťažou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /

Obec Predajná, Námestie Juraja Pejku 67, 976 63 Predajná

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia geológie a prírodných zdrojov, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava

Vlastníci, užívatelia alebo správcovia pozemkov evidovaných ako parcela registra "C", parc. č. 11227/1, 11227/13 v k. ú. Predajná a pozemku evidovaného ako parcela registra "E", parc. č. 619 v k. ú. Predajná, na ktorých sa nachádza environmentálna záťaž

Vlastníci pozemkov evidovaných ako parcela registra "C", parc. č. 11224, 11227/1, 11229, 11230, 11231/1, 11224, 11231/4, 11241/1, 11247/1, v k. ú. Predajná a pozemkov evidovaných ako parcela registra "E", parc. 513, 514, 515, 521/1, 521/2, 521/3, 521/4, 521/13, 522/1, 522/3, 522/4, 523/1, 523/2, 617/1, 617/3, 619, 620, 621, 622/1, 622/7, 622/8, 622/9, 622/10, 622/11, 632/39, 632/40, 632/41, 632/46, 633/1, 633/4, 633/6, 633/8, 633/10, 633/13, 633/14, 633/15, 634/1, 634/2, 634/3, 634/4, 1155, 1157/2, 2027, 2028 v k. ú. Predajná, ktorí môžu byť dotknutí environmentálnou záťažou, plánom prác alebo realizáciou plánu prác

### Výrok

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie pri výkone pôsobnosti okresného úradu v sídle kraja (ďalej len „okresný úrad v sídle kraja“) ako príslušný orgán štátnej správy na úseku environmentálnej záťažou podľa § 4 ods. 1 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s § 10 písm. b) a § 12 písm. d) zákona č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťažou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o environmentálnych záťažou“) takto

rozhodol:

Okresný úrad v sídle kraja podľa § 8 ods. 6 zákona o environmentálnych záťažou

schvaľuje

Zmenu plánu prác na odstránenie environmentálnej záťažou BR (016) / Predajná - skládka PO Predajná II (SK/EZ/BR/74), november 2024,

ktorou sa mení plán prác na odstránenie environmentálnej záťaže, evidovanej v Informačnom systéme environmentálnych záťaží v Registri B pod názvom „BR (016) / Predajná - skládka PO Predajná II (SK/EZ/BR/74)“ a nachádzajúcej sa v Banskobystrickom kraji (6), v okrese Brezno (603), v obci Predajná (508934), v katastrálnom území Predajná (849413), na pozemkoch evidovaných ako parcela registra "C", parc. č. 11227/1, 11227/13 a na pozemku evidovanom ako parcela registra "E", parc. č. 619, ktorý bol schválený rozhodnutím okresného úradu v sídle kraja č. OU-BB-OSZP2-2019/007266-005 zo 06.03.2019,

predkladateľovi: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia geológie a prírodných zdrojov, so sídlom Nám. L. Štúra 1, 812 35 Bratislava, IČO: 42181810 (ďalej aj len „ministerstvo“).

### Odôvodnenie

Dňa 04.12.2024 predložilo ministerstvo okresnému úradu v sídle kraja na schválenie Zmenu plánu prác na odstránenie environmentálnej záťaže BR (016) / Predajná - skládka PO Predajná II (SK/EZ/BR/74), november 2024 (ďalej aj len „zmena plánu prác“).

Dňom predloženia zmeny plánu prác bolo začaté správne konanie podľa § 8 ods. 6 zákona o environmentálnych záťažiach.

Okresný úrad v sídle kraja v súlade s § 14 ods. 4 zákona o environmentálnych záťažiach zverejnil dňa 04.12.2024 informáciu o začatí konania na svojom webovom sídle, na svojej úradnej tabuli ako aj na centrálnej úradnej elektronickej tabuli na stránke <https://cuet.slovensko.sk/> na 15 dní; súčasťou zverejnenia bola výzva na prihlásenie sa za účastníka konania združeniam s právnou subjektivitou. Okresný úrad v sídle kraja zároveň požiadal obec Predajná, aby zverejnila tieto informácie na svojej úradnej tabuli a prípadne aj na svojom webovom sídle alebo iným v mieste obvyklým spôsobom; obec Predajná zverejnila tieto informácie v dobe od 09.12.2024 do 13.01.2025. V určenej lehote sa za účastníka konania neprihlásilo žiadne združenie s právnou subjektivitou.

Okresný úrad v sídle kraja v súlade s § 14 ods. 6 zákona o environmentálnych záťažiach požiadal listom z 03.01.2025 Okresný úrad Brezno, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako dotknutý orgán o doručenie stanoviska k žiadosti o schválenie zmeny plánu prác.

Okresnému úradu v sídle kraja boli v dňoch 13.01.2025 až 04.02.2025 doručené stanoviská Okresného úradu Brezno, odboru starostlivosti o životné prostredie ako dotknutého orgánu na úseku štátnej vodnej správy, ochrany prírody a krajiny, odpadového hospodárstva a ochrany ovzdušia, ktoré boli všetky súhlasné.

Po márnom uplynutí lehoty na prihlásenie sa za účastníka konania okresný úrad v sídle kraja listom zo dňa 02.01.2025 oznámil účastníkom konania začatie konania, určil účastníkom konania lehotu na vyjadrenie a nariadil na deň ústne pojednávanie, pričom osoby prizvané na ústne pojednávanie upozornil, že svoje pripomienky môžu uplatniť písomne najneskôr na ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne.

Vzhľadom na to, že počet vlastníkov nehnuteľnosti, ktorí sú účastníkmi konania, je väčší ako 20, v súlade s ustanovením § 14 ods. 13 zákona o environmentálnych záťažiach bolo začatie konania oznamované verejnou vyhláškou. Verejnou vyhláškou sa začatie konania oznámilo aj vlastníkom nehnuteľnosti, na ktorej sa nachádza environmentálna záťaž, ktorí nie sú známi. Verejná vyhláška bola vyvesená po dobu od 03.01.2025 do 20.01.2025 15 dní na úradnej tabuli Okresného úradu Banská Bystrica a zverejnená na centrálnej úradnej elektronickej tabuli na stránke <https://cuet.slovensko.sk/>. Upovedomenie sa zverejnilo aj na webovom sídle okresného úradu. Obec Predajná súčasne zverejnila upovedomenie na svojej úradnej tabuli od 16.01.2025 do 03.02.2025.

Dňa 19.02.2025 sa vo veci uskutočnilo ústne pojednávanie, o priebehu a výsledkoch ktorého bola spísaná zápisnica. Na ústnom pojednávaní zástupca správneho orgánu oboznámil účastníkov konania s predmetom konania a obsahom spisového materiálu. Následne zástupkyňa ministerstva objasnila dôvody zmeny plánu prác a ich rozsah, pričom uviedla, že zmena sa dotýka iba časového harmonogramu plánu prác a finančných nákladov potrebných na jeho realizáciu. Ďalej uviedla, že trvá na podanom návrhu a žiada, aby bolo vydané rozhodnutie, ktorým sa schváli zmena plánu prác. Zástupkyňa obce Predajná nemala k zmene plánu prác námietky. Zástupkyňa dotknutého orgánu k veci uviedla, že s vydaním rozhodnutia súhlasí bez pripomienok.

Podľa § 8 ods. 3 zákona o environmentálnych záťažiach plán prác musí byť vypracovaný v súlade so Štátnym programom sanácie environmentálnych záťaží a s Vodným plánom Slovenska.

Podľa § 8 ods. 4 zákona o environmentálnych záťažiach plán prác obsahuje

- a) predpokladané plošné vymedzenie environmentálnej záťaže na základe geologickej preskúmanosti environmentálnej záťaže s uvedením parcelných čísel pozemkov, na ktorých sa environmentálna záťaž nachádza, a parcelných čísel pozemkov, ktoré sú environmentálnou záťažou dotknuté,
- b) časové a vecné vymedzenie vykonávania geologického prieskumu životného prostredia,
- c) časové a vecné vymedzenie sanácie environmentálnej záťaže,
- d) časové a vecné vymedzenie monitorovania geologických faktorov životného prostredia,
- e) predpokladané finančné náklady potrebné na realizáciu plánu prác a
- f) náležitosti ustanovené v geologickom zákone.

Podľa § 8 ods. 5 zákona o environmentálnych záťažiach okresný úrad v sídle kraja pri schvaľovaní plánu prác zohľadní časový harmonogram vyplývajúci z osobitného predpisu. Okresný úrad v sídle kraja vydá rozhodnutie o schválení plánu prác, ak tento obsahuje ustanovené náležitosti; v opačnom prípade vráti plán prác na dopracovanie. Lehota na dopracovanie plánu prác a jeho opätovné predloženie na schválenie je 30 dní.

Podľa § 8 ods. 6 zákona o environmentálnych záťažiach pôvodca, povinná osoba alebo príslušné ministerstvo je povinné po schválení plánu prác zabezpečiť jeho realizáciu. Ak sa pri realizácii plánu prác zistí, že treba zvoliť iný postup, ako je uvedený v schválenom pláne prác, alebo si realizácia plánu prác vyžiada neprimerané náklady alebo zmenu časového harmonogramu plánu prác, požiada pôvodca, povinná osoba alebo príslušné ministerstvo okresný úrad v sídle kraja o schválenie zmeny plánu prác s uvedením dôvodu vypracovania zmeny plánu prác. Ustanovenia odsekov 4 a 5 sa použijú primerane.

Z podkladov obstaraných v priebehu konania a z údajov, ktoré sú verejne dostupné z registrov, okresný úrad v sídle kraja zistil nasledujúce podstatné skutočnosti:

Environmentálna záťaž je v Informačnom systéme environmentálnych záťaží evidovaná v časti B ako potvrdená environmentálna záťaž s vysokou prioritou (K=69).

Vo vzťahu k lokalite BR (016) / Predajná - skládka PO Predajná II (SK/EZ/BR/74) prebehlo konanie o určení povinnej osoby, ktoré bolo ukončené rozhodnutím okresného úradu v sídle kraja č. OU-BB-OSZP2-2015/004485/UR zo dňa 11.11.2015, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 21.12.2015. Týmto rozhodnutím bolo konanie podľa § 5 ods. 5 zákona o environmentálnych záťažiach zastavené.

Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 153/2016 z 29. apríla 2016 bolo ministerstvo určené ako príslušné ministerstvo na úseku environmentálnej záťaže podľa § 5 ods. 7 zákona o environmentálnych záťažiach.

Ministerstvo vypracovalo Plán prác na odstránenie environmentálnej záťaže podľa § 8 ods. 1 písm. a) bod 3 zákona o environmentálnych záťažiach, ktorý bol schválený rozhodnutím okresného úradu v sídle kraja č. OU-BB-OSZP2-2019/007266-005 zo 06.03.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť 12.04.2019.

Ministerstvo vypracovalo a predložilo na schválenie zmenu plánu prác z dôvodu zmeny časového harmonogramu plánu prác a zmeny finančných nákladov potrebných na jeho realizáciu. Komplikácie v procese prvého verejného obstarávania - zrušenie verejného obstarávania a nevyhnutnosť začať proces od začiatku - vyústili do nesplnenia termínov stanovených v schválenom pláne prác. S časovým posunom prác súvisí aj zvýšenie finančných nákladov na jeho realizáciu v dôsledku inflácie a nárastu cien tovarov a služieb s poslednom období. Ostatné časti plánu prác zostávajú bez zmien.

Na lokalite environmentálnej záťaže bol realizovaný podrobný geologický prieskum životného prostredia, ktorý realizoval Štátny geologický ústav Dionýza Štúra s názvom geologickej úlohy „Geologický prieskum vybraných environmentálnych záťaží 4 – ŠGÚDŠ“. Výsledky geologického prieskumu boli vyhodnotené v Záverečnej správe geologickej úlohy, ktorá bola vyhotovená v decembri 2023 a predložená na schválenie na ministerstvo do „Komisie pre posudzovanie a schvaľovanie záverečných správ s analýzou rizika znečisteného územia“ a bola schválená rozhodnutím komisie č. R-AR 4280/2024 z 29.10.2024. Hlavným cieľom geologického prieskumu bol

komplexný prieskum stavu podzemnej vody, pôdy a horninového prostredia v oblasti výskytu environmentálnych záťaží, spresnenie plošného a priestorového rozsahu a miery znečistenia, identifikácia a charakteristika všetkých znečisťujúcich látok vrátane ich kvantitatívnych a kvalitatívnych parametrov, zhodnotenie spôsobu šírenia znečistenia a vývoja znečistenia, zhodnotenie rizika vyplývajúceho z environmentálnej záťaže na ľudské zdravie a životné prostredie, doplnenie existujúcej monitorovacej siete podzemných vôd, vypracovanie analýzy rizika znečisteného územia a štúdie uskutočniteľnosti. V súčasnosti ministerstvo pripravuje podklady pre verejné obstarávanie na zhotoviteľa geologických prác na sanáciu environmentálnej záťaže a na zhotoviteľa geologických prác odborného geologického dohľadu pri environmentálnej záťaži.

Činnosti vedúce k odstráneniu environmentálnej záťaže budú vykonávané v nadväzujúcich krokoch: (1) výber zhotoviteľa sanácie environmentálnej záťaže a výber zhotoviteľa odborného geologického dohľadu (OGD), (2) prípravné práce sanácie - súčasťou bude odčerpanie kvapalín z povrchu lagúny a odstránenie tekutých kontaminantov, (3) vypracovanie projektu a realizácia pilotnej skúšky sanácie zvolenou metódou (realizácia stabilizácie časti obsahu lagúny a termické zhodnotenie/zneškodnenie v oprávnenom zariadení), (4) na základe výsledkov pilotnej skúšky vypracovanie projektu sanácie environmentálnej záťaže, (5) realizácia sanácie environmentálnej záťaže vrátane monitorovania jej priebehu, (6) vypracovanie záverečnej správy zo sanácie environmentálnej záťaže, (7) posačné monitorovanie. Samostatnou činnosťou bude odborný geologický dohľad nad realizáciou všetkých uvedených prác.

Sanácia environmentálnej záťaže „BR (016) / Predajná - skládka PO Predajná II (SK/EZ/BR/74)“ bude prebiehať súčasne so sanáciou environmentálnej záťaže „BR (015) I Predajná - skládka PO Predajná I (SK/EZ/BR/73)“ v rámci jednej geologickej úlohy „Sanácia environmentálnych záťaží v obci Predajná“.

Pre výber zhotoviteľa sanácie environmentálnej záťaže (EZ) a zhotoviteľa odborného geologického dohľadu (OGD) je stanovený nasledovný harmonogram: (1) výber zhotoviteľa sanácie EZ Predajná I a Predajná II - I. až II. kv. 2025, (2) výber zhotoviteľa OGD pri sanácii EZ Predajná I a Predajná II - I. až II. kv. 2025.

Vzhľadom na technologickú náročnosť sanácie a pomerne veľa neistôt v poznaní rozloženia a vlastností materiálov v lagúne, sa navrhuje pred vypracovaním projektu sanácie EZ vykonať pilotnú skúšku sanácie. Pre vykonanie pilotnej skúšky je nutné zabezpečiť prístup do lagúny-pre vykonanie skúšok in situ alebo pre odťaženie materiálu pre vykonanie skúšok ex situ (podľa zvoleného spôsobu sanácie). Podmienkou pre zriadenie prístupuje odčerpanie kvapalnej zložky z povrchu lagúny, takže odčerpanie je potrebné vykonať pred začatím akýchkoľvek iných prác. Odčerpanie aj pilotná skúška sú projektované a rozpočtované vo fáze prípravy sanácie, ale budú vykonané pred spracovaním a schválením projektu sanácie, na základe projektu pilotnej skúšky. Pilotný pokus bude spočívať v realizácii stabilizácie časti obsahu lagúny (najmenej 250 m<sup>3</sup> gudrónov z každej lagúny) a termickom zhodnotení/zneškodnení v oprávnenom zariadení. Výsledky pilotnej skúšky budú zapracované do projektu sanácie EZ, ktorý spracuje zhotoviteľ geologických prác.

Pre realizáciu pilotnej skúšky je stanovený nasledovný harmonogram: (1) vypracovanie a schválenie projektu pilotnej skúšky vrátane stretu záujmov – II. kv. 2025, (2) odčerpanie a separácia kvapalín, uskladnenie RL, zneškodnenie vody – II. kv. 2025 až III. kv. 2026, (3) realizácia pilotnej skúšky – II. kv. 2025 až III. kv. 2026, (4) vyhodnotenie pilotnej skúšky - III. kv. 2026.

Na základe výsledkov pilotnej skúšky, bude vypracovaný projekt geologickej úlohy „Sanácia environmentálnych záťaží v obci Predajná“. Úpravu pastovitých gudrónov pred prepravou a zhodnotením/zneškodnením je možné vykonávať in situ alebo on site. Spôsob a postup navrhne zhotoviteľ geologických prác. Po odstránení pastovitých gudrónov budú overené fyzikálno-mechanické vlastnosti zostávajúcej vrstvy tuhých gudrónov. Pre potreby vyčíslenia nákladov sanácie sa počíta s vykonaním stabilizácie zostávajúcich gudrónov a najviac znečistenej časti zemín. Menej znečistená časť zemín bude sanovaná biodegradáciou in situ. Po ukončení procesu stabilizácie na celej ploche obidvoch lagún bude upravený povrch terénu tak, aby na ňom nevznikali miesta bez prirodzeného odtoku zrážkových vôd. V závislosti od overených vlastností stabilizátu bude alebo nebude na povrch uložená tesniaca vrstva (geomembrána alebo minerálne tesnenie) a drenážna vrstva. V prípade použitia tesniacej vrstvy budú pod ňou vytvorené drenážne štrkové rebrá, zaústené v najvyššom mieste rekultivovaného povrchu do jednej alebo viacerých plynových sond, v ktorých bude počas posačného monitoringu sledovaná kvalita pôdneho vzduchu. V každom prípade bude na povrch položená krycia rekultivačná vrstva a bude vykonané zatrávenie. V svahu nad sanovanou plochou bude zriadený obvodový rigol pre odvedenie dažďových vôd pritekajúcich zo svahu. Výsledky riešenia

geologickej úlohy budú vyhodnotené formou záverečnej správy zo sanácie EZ Predajná L a Predajná s posanačnou analýzou rizika znečisteného územia.

Pre vypracovanie aktualizácie projektu sanácie EZ a realizácie sanácie EZ je stanovený nasledovný harmonogram: (1) aktualizácia projektu sanácie EZ vrátane stretu záujmov – III. kv. 2026, (2) sanácia EZ - prípravné práce – III. kv. 2026 až IV. kv. 2026, (3) sanácia EZ — sanácia gudrónov a zemín – I. kv. 2027 – II. kv. 2028, (4) sanácia EZ - konečné úpravy terénu a rekultivácia lokality – III. kv. 2026 až IV. kv. 2028, (5) sanácia EZ - sanácia podzemnej vody - III. kv. 2026 až IV. kv. 2028, (6) sanácia EZ — vzorkovacie a laboratórne práce, terénne merania - III. kv. 2026 až IV. kv. 2028, (7) vypracovanie a schválenie záverečnej správy zo sanácie EZ – I. kv. 2029.

Po ukončení sanácie EZ bude vykonávané posanačné monitorovanie geologických faktorov životného prostredia za účelom sledovania účinnosti sanačných opatrení a kontroly dosiahnutia sanačných limitov. Posanačné monitorovanie bude vykonávané na základe objednávateľom schváleného projektu, z ktorého bude vypracovaná záverečná správa geologickej úlohy.

Pre monitorovanie geologických faktorov životného prostredia je stanovený nasledovný harmonogram: (1) vypracovanie a schválenie projektu posanačného monitorovania – I. kv. 2029, (2) realizácia monitorovania – II. kv. 2029 až I. kv. 2031, (3) vypracovanie a schválenie záverečnej správy z monitorovania - I. až II. kv. 2031.

Projekt geologickej úlohy OGD bude zameraný na špecifikovanie požiadaviek a náplne kontroly projektovania, realizácie a vyhodnotenia výsledkov geologickej úlohy „Sanácia environmentálnych záťaží v obci Predajná“, vrátane posanačného monitorovania.

Pre vypracovanie projektu a realizácie OGD je stanovený nasledovný harmonogram: (1) vypracovanie a schválenie projektu OGD – IV. kv. 2025, (2) realizácia prác OGD – II. kv. 2026 až IV. kv. 2026, (3) vypracovanie a schválenie záverečnej správy OGD – 2 kv. 2029.

Ukončenie realizácie plánu prác sa predpokladá v II. kv. 2031.

Finančné náklady potrebné na realizáciu plánu prác budú známe až po ukončení verejného obstarávania na zhotoviteľa sanácie EZ a zhotoviteľa OGD.

Okresný úrad v sídle kraja posúdil dôvody zmeny plánu prác deklarované ministerstvom, pričom dospel k záveru, že tieto dôvody si objektívne vyžadujú zmenu časového harmonogramu plánu prác.

Okresný úrad v sídle kraja posúdil predložený plán prác a prerokoval ho s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi, ktorí nemali k plánu žiadne námietky ani zásadné pripomienky.

Zmena plánu prác obsahuje základné údaje o environmentálnej záťaži vrátane predpokladaného plošného vymedzenia environmentálnej záťaže s uvedením parcelných čísel pozemkov, na ktorých sa environmentálna záťaž nachádza a parcelných čísel pozemkov, ktoré sú environmentálnou záťažou dotknuté, údaje o rozsahu znečistenia jednotlivých zložiek životného prostredia, údaje o geologických prácach vykonaných na identifikovanie a overenie environmentálnej záťaže, vecné a časové vymedzenie plánovaných geologických prác potrebných na odstránenie environmentálnej záťaže, predpokladané finančné náklady potrebné na realizáciu plánu prác a náležitosti vymedzené v osobitnom predpise a je vypracovaný v súlade so Štátnym programom sanácie environmentálnych záťaží a s Vodným plánom Slovenska.

Okresný úrad v sídle kraja nezistil také skutočnosti, pre ktoré by žiadosti o schválenie zmeny plánu prác nebolo možné vyhovieť, príp. ktoré by odôvodňovali vrátiť zmenu plánu prác na dopracovanie. Zo všetkých vyššie uvedených dôvodov okresný úrad v sídle kraja rozhodol o schválení zmeny plánu prác na odstránenie environmentálnej záťaže BR (016) / Predajná - skládka PO Predajná II (SK/EZ/BR/74) tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

### Poučenie

Podľa § 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov majú účastníci konania právo podať proti tomuto rozhodnutiu odvolanie. Podľa § 54 ods. 1 cit. zákona sa odvolanie podáva

na Okresnom úrade Banská Bystrica, odbore starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica. Podľa § 54 ods. 2 cit. zákona odvolanie treba podať v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Vzhľadom na to, že počet vlastníkov nehnuteľnosti, ktorí sú účastníkmi konania, je väčší ako 20, v súlade s ustanovením § 14 ods. 13 zákona o environmentálnych záťažoch sa toto rozhodnutie oznamuje verejnou vyhláškou. Verejnou vyhláškou sa rozhodnutie oznamuje aj vlastníkom nehnuteľnosti, na ktorej sa nachádza environmentálna záťaž, ktorí nie sú známi. Verejná vyhláška bude vyvesená po dobu 15 dní na úradnej tabuli Okresného úradu Banská Bystrica, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica a zverejnená na centrálnej úradnej elektronickej tabuli na stránke <https://cuet.slovensko.sk/>. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Toto rozhodnutie sa zverejní aj na webovom sídle okresného úradu <https://www.minv.sk/?okresne-urady-klientske-centra&urad=39> v časti „Úradná tabuľa“. Okresný úrad v sídle kraja žiada obec Predajná, aby súčasne zverejnila toto rozhodnutie na svojej úradnej tabuli a prípadne aj na svojom webovom sídle alebo iným v mieste obvyklým spôsobom najmenej na dobu 15 dní. Po uplynutí doby určenej na vyvesenie žiadame, aby verejná vyhláška bola vrátená s vyznačeným dátumom vyvesenia a zvesenia vyhlášky

Vyvesené dňa: ..... Zvesené dňa: .....

Podpis, pečiatka: ..... Podpis, pečiatka: .....

Doručuje sa účastníkom konania verejnou vyhláškou:

1. Obec Predajná, Námestie Juraja Pejku 67, 976 63 Predajná
2. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia geológie a prírodných zdrojov, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
3. Vlastníci, užívatelia alebo správcovia pozemkov evidovaných ako parcela registra "C", parc. č. 11227/1, 11227/13 v k. ú. Predajná a pozemku evidovaného ako parcela registra "E", parc. č. 619 v k. ú. Predajná, na ktorých sa nachádza environmentálna záťaž
4. Vlastníci pozemkov evidovaných ako parcela registra "C", parc. č. 11224, 11227/1, 11229, 11230, 11231/1, 11224, 11231/4, 11241/1, 11247/1, v k. ú. Predajná a pozemkov evidovaných ako parcela registra "E", parc. 513, 514, 515, 521/1, 521/2, 521/3, 521/4, 521/13, 522/1, 522/3, 522/4, 523/1, 523/2, 617/1, 617/3, 619, 620, 621, 622/1, 622/7, 622/8, 622/9, 622/10, 622/11, 632/39, 632/40, 632/41, 632/46, 633/1, 633/4, 633/6, 633/8, 633/10, 633/13, 633/14, 633/15, 634/1, 634/2, 634/3, 634/4, 1155, 1157/2, 2027, 2028 v k. ú. Predajná, ktorí môžu byť dotknutí environmentálnou záťažou, plánom prác alebo realizáciou plánu prác

Doručuje sa so žiadosťou o vyvesenie na úradnej tabuli  
Obec Predajná, Námestie Juraja Pejku 67, 976 63 Predajná

Doručuje sa dotknutému orgánu:

Okresný úrad Brezno, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. gen. M. R. Štefánika 40, 977 01 Brezno

Doručuje sa účastníkom konania na vedomie:

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia geológie a prírodných zdrojov, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 81235 Bratislava

Ing. Martina Machala  
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10008

## Doručuje sa

Obec Predajná, Námestie Juraja Pejku 67, 976 63 Predajná, Slovenská republika  
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia geológie a prírodných zdrojov, Námestie L. Štúra ,  
812 35 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika

Vlastníci, užívatelia alebo správcovia vyššie uvedených pozemkov, na ktorých sa nachádza environmentálna zátťaž, ,

Vlastníci vyššie uvedených pozemkov, ktorí môžu byť dotknutí environmentálnou zátťažou, plánom prác alebo realizáciou plánu prác, ,

## Na vedomie

Okresný úrad Brezno, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. gen. M.R.Štefánika 40, 977 01 Brezno

Registrátúrne číslo záznamu: 0023921/2025

Vec: Rozhodnutie o schválení zmeny plánu prác

Parafa	Dátum/čas	Meno	Pozícia	Org.útvár	Funkcia	V zast.	Zastúpil	Poznámka
Schválené	07.03.2025 12:08	Machala Martina, Ing.	vedúci	OU-BB- OSZP	vedúca odboru	Nie		